

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月04日

計画の名称	東松山市における公共下水道の整備												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	東松山市												
計画の目標	下水道汚水管渠の整備を行い、公共用水域の水質を保全するとともに、良好かつ快適な生活環境を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	96	A	96	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	下水道全体計画に対する整備進捗率を(H27)41.6%から42.7%(H31)に増加させる。			
	下水道全体計画に対する整備進捗率 整備済面積(ha)/全体計画面積2,128(ha)	42%	43%	43%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	管渠(汚水)	新設	市野川処理区管渠築造事業	L=660m	東松山市						96	-	
		1-A1-1																	
	A07-002	下水道	一般	東松山市	直接	東松山市	管渠(汚水)	新設	高坂処理区管渠築造事業	L=540m	東松山市						0	-	
		2-A1-1																	
												小計						96	
												合計						96	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 東松山市下水道事業審議会にて実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 東松山市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道全体計画に対する整備進捗率を41.6% (H27) から46.9% (H31) に増加。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況 (必要に応じて記述)	
特記事項 (今後の方針等)	
「東松山市下水道全体計画」に基づき、計画的に下水道污水管渠の整備を行い、公共用水域の水質を保全するとともに、良好かつ快適な生活環境を推進していく。	


目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	43%
	最終実績値	47%
		区画整理事業の進捗が当初想定より早まったため。

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	東松山市における公共下水道の整備		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	東松山市

No.1 市野川処理区計画図

A07-001 市野川処理区管渠築造事業



(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	東松山市における公共下水道の整備		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	東松山市

No.2 高坂処理区計画図

